

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S.A.



Gliwice, dnia 30.08.2018r.

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1



ODPOWIEDZIALNY
PRACODAWCA



LIDER HR 2011

Zarząd:

tel.: 32 270 40 00
32 270 40 04
fax: 32 270 40 06

Działy:

Księgowość 270 40 01
Przygotowanie
Produkcji 270 40 02
Magazyn 270 40 09

NIP: 631-22-71-918

REGON: 276796918

www.pruim.gliwice.pl

drogi@pruim.gliwice.pl



**Oferujemy usługi
w zakresie:**

- budowy dróg i ulic wraz z chodnikami,
- frezowanie nawierzchni asfaltobetonowych
- budowy i konserwacji sygnalizacji świetlnych, znaków i tablic drogowych
- remontów bieżących dróg i ulic
- oznakowania poziomego dróg i ulic
- niwelacji i zagospodarowania terenu
- budowy kanalizacji i przepustów

POŚWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam, że Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak, A. Duda Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Konarskiego 25b, podczas realizacji inwestycji „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw)” wykonał na nasze zlecenie następujący zakres robót:

- I. Roboty podstawowe, w tym:
 1. Wybudowano ciąg pieszo – rowerowy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej, w tym odcinek od km 0+000,00 do 0+171,00 i odcinek II od km 0+000,00 do km 0+740,25, w tym:
 - a. wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej fazowanej prostokątnej o wymiarach 25x37,5 cm koloru beżowo-brązowego o gr. 8 cm wraz z podbudową o powierzchni 1 842,00 m²;
 - b. wykonano nawierzchnię chodników – dojazd do ciągu pieszo-rowerowego i miejsc utwardzeń pod ławki wraz z podbudową z kostki brukowej betonowej fazowanej prostokątnej koloru szarego o gr. 8 cm o powierzchni 270,00 m²;
 - c. wykonano nawierzchnię chodników – na placu zabaw wraz z podbudową z kostki brukowej betonowej fazowanej prostokątnej koloru żółtego o gr. 8 cm o powierzchni 244,00 m².
 2. Wybudowano wpusty deszczowe betonowe fi 500 wraz z przykanalikami z rur PVC fi 200, w tym:
 - a. długość przykanalików – 80,32 m;
 - b. zamontowano studnie kanalizacyjne – 3 szt.;
 - c. zabudowano wpusty deszczowe – 13 szt.
 3. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, w tym:
 - a. płatan klonolistny – 20 szt.;
 - b. dereń biały – 250 szt.;
 - c. irga szwedzka – 384 szt.;
 - d. trzmielina fortune'a – 465 szt.;

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000309274
Kapitał zakładowy: 21.475.005,00 zł
Konto: Bank Zachodni WBK S.A.
37 1090 1766 0000 0000 7527 0136

FIRMAROKU 2014
OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT

ORŁY
POLSKIEGO
BUDOWNICTWA

2009 - WYRÓŻNIENIE
2010 - SREBRNY ORZEŁ
2011 - ŻŁOTY ORZEŁ

4. Wykonano roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, likwidacja istniejących wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi, regulacja studzienek, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót itp.).

II. Roboty dodatkowe, w tym:

1. Wymieniono hydrant nadziemny na podziemny w rejonie ulicy Sikorskiego – 1 kpl.;
2. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudczyków II z rur PVC fi 315 mm o długości 9,57 m;
3. Wykonano przebudowę odcinków chodników w rejonie ul. Ułanów 15, ul. 1 Maja, dojeżdżając do budynków naprzeciwko boiska przy ul. Ziętka 18 o powierzchni 272,00 m²;
4. Wycięto drzewa (wiśnie – 5 szt., dąb – 1 szt.) rosnące wzdłuż wykonywanego ciągu pieszo – rowerowego – 6 szt.

Termin wykonania prac: 27.10.2017r. – 20.12.2017r.

Wartość wykonanych robót : 1 011 607,66 zł netto

Pragniemy podkreślić, że wszystkie prace zrealizowano w terminie, zgodnie z projektem, założonym harmonogramem oraz z zachowaniem należytej jakości i staranności oraz z wymogami sztuki budowlanej.

Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak, A. Duda Sp. z o.o. s.k. jest niewątpliwie godne powierzenia odpowiedzialnych zadań przy realizacji podobnych zadań.

Polecamy w/w firmę jako sprawdzonego i solidnego wykonawcę.

z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Macyszyn